

陵政办发〔2023〕35号

**陵川县人民政府办公室
关于印发陵川县2023年项目建设冬季
行动方案的通知**

各乡镇人民政府，示范区管委会，县直有关单位：

《陵川县2023年项目建设冬季行动方案》已经县政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

陵川县人民政府办公室

2023年11月15日

（此件公开发布）

陵川县 2023 年项目建设冬季行动方案

为认真贯彻落实省委省政府、市委市政府、县委县政府全力稳增长推动经济持续回升向好的若干措施,进一步做好我县抓项目促投资工作,确保圆满完成年度目标任务。县政府决定从 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 2 月 20 日,在全县开展项目建设“冬季行动”,特制定本行动方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树立“项目是第一支撑”鲜明导向,坚持用好“四全工作法”,聚焦我县在库项目支撑不足的现状,利用冬季时节,全力实施谋划储备、招商引资、手续办理、项目推进、破解难题“五大攻坚行动”,全力破解项目数量少、体量小、质量低等问题,确保今年项目建设“收好官”,明年项目建设“开好局”,为推动建设全域美丽、共同富裕新陵川提供强有力的项目支撑。

二、行动目标

(一) 项目投资目标。2023 年四季度全县力争完成固定资产投资 7.8 亿元,产业项目投资 3.7 亿元,民间投资 2.42 亿元,确保全年固定资产投资、产业项目投资、民间投资在全市争先进位。

崇文镇:完成固定资产投资 1.75 亿元,产业项目投资 0.52

亿元，民间投资 0.36 亿元；

礼义镇：完成固定资产投资 0.7 亿元，产业项目投资 0.41 亿元，民间投资 0.27 亿元；

附城镇：完成固定资产投资 0.48 亿元，产业项目投资 0.28 亿元，民间投资 0.18 亿元；

平城镇：完成固定资产投资 0.88 亿元，产业项目投资 0.42 亿元，民间投资 0.28 亿元；

西河底镇：完成固定资产投资 0.5 亿元，产业项目投资 0.29 亿元，民间投资 0.19 亿元；

杨村镇：完成固定资产投资 0.28 亿元，产业项目投资 0.18 亿元，民间投资 0.13 亿元；

潞城镇：完成固定资产投资 0.27 亿元，产业项目投资 0.17 亿元，民间投资 0.13 亿元；

夺火乡：完成固定资产投资 0.3 亿元，产业项目投资 0.12 亿元，民间投资 0.15 亿元；

马圪当乡：完成固定资产投资 0.31 亿元，产业项目投资 0.22 亿元，民间投资 0.18 亿元；

古郊乡：完成固定资产投资 1.43 亿元，产业项目投资 0.4 亿元，民间投资 0.25 亿元；

六泉乡：完成固定资产投资 0.31 亿元，产业项目投资 0.17 亿元，民间投资 0.12 亿元；

示范区：完成固定资产投资 2.04 亿元，产业项目投资 0.69

亿元，民间投资 0.52 亿元；

跨乡镇：完成固定资产投资 0.59 亿元，产业项目投资 0.52 亿元，民间投资 0.18 亿元。

（二）项目储备目标。2024 年全县建设项目储备数量不少于 128 个，年度投资不低于 60 亿元；产业项目数量不少于 62 个，年度投资不低于 35.2 亿元；民间投资项目数量不少于 54 个，年度投资不低于 33.4 亿元；省级重点工程项目数量不少于 2 个，年度投资不低于 9.6 亿元；市级重点工程项目数量不少于 3 个，年度投资不低于 6.9 亿元；

（三）项目开工目标。确保 2024 年一季度续建项目全部复工，新建项目开工率达到 50%以上。

（四）项目入统目标。2023 年四季度完成 25 个项目入统工作。

（五）招商引资目标。围绕我县“山、城、草、路、新”高质量发展关键元素和六条重点产业链，主动出击、精准对接，专班推进、高效服务，引进签约一批、推动开工一批重点招商引资项目，确保全县四季度新签约项目总投资 24 亿元，新开工固定资产项目计划投资 9 亿元，固定资产投资项目资金到位 2.5 亿元。

三、行动内容

（一）谋划储备攻坚行动

1. **系统谋划。**要树立赶超市定目标的信心和决心，聚焦生态优势，突出特色产业，按照系统、集成、整合理念，紧盯产业政

策和投资方向，联动合力推进，围绕重点领域谋划，形成2024年建设项目盘子。

2. 分级谋划。各乡镇、示范区管委会重点抓好本区域重大基础设施项目、社会民生项目和产业项目的谋划储备。县直部门侧重于政府投资项目和跨乡镇项目的谋划，并做好全县行业项目谋划的政策指导工作。企业要聚焦主业，紧盯市场前沿，围绕延链补链强链进行产业项目谋划。

3. 储强谋划。谋划储备5亿元以上项目5个，力争开工2项。

责任单位：县发改局等部门，各乡镇人民政府、示范区管委会、相关企业

（二）招商引资攻坚行动

1. 精准对接。聚焦京津冀、长三角、粤港澳、中原城市群等区域，灵活运用多种招商方式，瞄准文旅康养、中药材全产业链、专精特新中小企业、高新技术企业等，开展精准靶向招商。精心打造目标企业库、项目管理库、机构联络库和招商图谱、招商地图，做到有的放矢、精准出击。

2. 压实责任。各部门主要领导既是招商引资的组织者，更是招商活动的实施者，要亲力亲为、身先士卒、主动出击，挖掘拓展人脉资源，拓宽招商引资渠道，形成招商引资强大合力。

3. 抓实落地。已签约项目，要实行帮办服务，做好有关要素

保障，优化营商环境，确保项目能落地、早开工。

责任单位：县投资促进中心，各乡镇人民政府、示范区管委会、县直相关单位

（三）手续办理攻坚行动

1. 梳理项目清单。县项目攻坚指挥部办公室(项目推进中心)对2024年计划新开工项目，会同相关部门进行研判，逐项核实项目是否符合相关政策规划、要素要件要求，并按照项目成熟度，分批次推送审批部门。各乡镇、各单位前期手续办理清单于11月28日前报县项目攻坚指挥部办公室。

2. 提高审批时效。县发改局、行政审批局、示范区行政审批局要对进入审批环节的项目，对照清单逐个项目梳理审批事项，形成审批清单、要素前置事项清单，分别推送相关部门。建立健全投资项目“全代办”工作服务机制，明确承办单位、承办人员和办理时限，量身定制“一项目一清单一方案”，提速项目审批。

3. 提速前置审批。要素前置部门要靠前服务，对列入清单管理的项目，一次性告知项目单位是否存在政策性障碍(是否涉及生态保护红线、基本农田等)，指导项目单位按照审批环节要求，完善前置审批要件。项目单位要压缩中介机构耗时，督促第三方机构加快文本编制，及时向要素前置部门提供相关资料。

责任单位：县发改局、自然资源局、行政审批局、市生态环境局陵川分局、林业局等部门，各乡镇人民政府、示范区管委会

（四）项目推进攻坚行动

1. **提速一批。**抓好人民医院提标扩能、2023年高标准农田建设、中广核陵川风光农林互补清洁能源基地一期150MW、七彩太行·云上太行冰雪运动休闲度假区建设等10个重点项目建设，确保在攻坚行动期间提速增效。

2. **入统一批。**确保中广核陵川风光农林互补清洁能源基地一期150MW、金隅窑尾烟气中温中尘SCR超低排放、2023年高标准农田、中药材冷链物流仓储中心建设、西河底镇河元村千头猪场建设等25个项目四季度顺利入统。

责任单位：县发改局、统计局等部门，各乡镇人民政府

（五）破解难题攻坚行动

1. **建立问题清单。**开展项目问题大起底活动，深入一线调研督导，全面摸底梳理项目在用地、资金、审批、能耗、征拆等方面存在的堵点难点。分级分类建立项目问题清单，实行项目问题台账管理、问题交办、问题解决承诺、问题清零销号等制度，逐项明确问题责任部门、责任人和解决时限。

2. **分层分级推进。**县级事权的县级政府协调解决，市级事权、省级事权的积极沟通上级部门协调解决。一般性问题限期解决；久拖不决的问题，通过“13710”督办解决，重大问题提交县政府会议研究解决。

3. **疏解堵点困难。**重点推动解决项目建设过程中存在的问

题，问题领办部门要明确分管领导、责任科室、办结时限，力争“冬季行动”期间全部解决。

责任单位：县发改局、自然资源局、行政审批局、林业局等部门，各乡镇人民政府、示范区管委会

四、工作机制

（一）领导包保机制。用好领导包项目包行业工作机制，由县级领导牵头，根据分管领域包保推进 10 个重点项目。要压实包保项目单位、行业主管部门主体责任，深入一线推进督导，帮助解决突出问题，确保按计划完成各项目标任务。

（二）清单管理机制。建立 2023 年四季度项目投资目标任务、2024 年项目储备目标任务、2023 年四季度招商引资目标任务、2023 年已开工未入统项目、2023 年未按序时进度推进项目、2023 年冬季行动项目问题困难交办（第一批）、2024 年一季度计划新开工项目前期手续办理（第一批）、县级领导包保推进重点项目等“八张清单”。各乡镇、示范区、县直各单位要对照清单，分解细化任务，定人定责定时限，一项一项抓推进，一件一件抓落实。

（三）调度通报机制。县政府每月召开一至两次调度会议，对话各乡镇、示范区、县直有关单位负责人，重点调度目标完成、项目问题、工作落实情况，研究需县级层面协调解决的重大问题。包保领导每半月至少调度一次项目单位、行业主管部门、要素保

障单位工作推动、目标完成情况，协调解决影响项目建设的重点问题。县项目攻坚指挥部办公室逐月排名通报项目推进、入统、手续办理、问题解决等情况。

（四）督查督办机制。县政府成立“冬季行动”专项督查组，每月对各乡镇、示范区和县直相关部门进行督导，督机制、督目标、督程序、督投资、督进度、督入统、督服务、督施工、督环境、督问题。督导进展不快的项目，督查不落实的人和事，及时通报督查结果。

（五）协调联动机制。各乡镇、示范区、县直各单位和项目单位之间，要聚焦目标导向、问题导向、结果导向，加强横向沟通、纵向协调，实现信息互通、资源共享，解决项目推进、要素资源配置等关键环节的实际问题，确保项目建设提速提效。

五、组织保障

（一）强化组织领导。县项目攻坚指挥部办公室要发挥牵头抓总作用，协调推动项目谋划、招引、前期、开工、入统等各个环节工作。各乡镇、示范区、县直相关部门是“冬季行动”的责任主体，主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓，全力推动“冬季行动”取得实效。

（二）强化责任落实。各级各部门要强化“管行业必须管项目、管投资”理念，进一步细化工作方案，深化工作举措，制定项目清单和工作任务清单，明确时间表、路线图，压实每一个工作环节，确保每项工作有专人盯办，确保每项活动任务落实落细

落地。

（三）强化舆论宣传。充分利用电视、报纸、网络、公众号等多种媒体媒介，全方位、多层次宣传报道“冬季行动”动态和成效。要加大对具体工作中好经验、好做法、先进典型、重大项目进展的宣传力度，对不作为、慢作为的人和事进行曝光。通过晾晒比拼、揭短亮丑，营造比学赶超、奋力争先的良好氛围。

- 附件：
1. 2023年四季度项目投资目标任务清单
 2. 2024年项目储备目标任务清单
 3. 2023年四季度招商引资目标任务清单
 4. 2023年已开工未入统项目清单
 5. 2023年未按序时进度推进项目清单
 6. 2023年冬季行动项目问题困难交办清单（第一批）
 7. 2024年一季度计划开工项目前期手续办理清单（第一批）
 8. 县级领导包保推进重点项目清单

附件 1

2023 年四季度项目投资目标任务清单

单位：亿元

| 指标 乡镇 | 2023 年四季度项目投资目标 | | |
|-------------------|-----------------|----------|--------|
| | 固定资产投资任务 | 产业项目投资任务 | 民间投资任务 |
| 全 县 | 7.8 | 3.7 | 2.42 |
| 崇文镇 | 1.75 | 0.52 | 0.36 |
| 礼义镇 | 0.70 | 0.41 | 0.27 |
| 附城镇 | 0.48 | 0.28 | 0.18 |
| 平城镇 | 0.88 | 0.42 | 0.28 |
| 西河底镇 | 0.50 | 0.29 | 0.19 |
| 杨村镇 | 0.28 | 0.18 | 0.13 |
| 潞城镇 | 0.27 | 0.17 | 0.13 |
| 夺火乡 | 0.30 | 0.12 | 0.15 |
| 马圪当乡 | 0.31 | 0.22 | 0.18 |
| 古郊乡 | 1.43 | 0.40 | 0.25 |
| 六泉乡 | 0.31 | 0.17 | 0.12 |
| 示范区（包含辖区 三个乡镇） | 2.04 | 0.69 | 0.52 |
| 跨乡镇 | 0.59 | 0.52 | 0.18 |

附件 2

2024 年项目储备目标任务清单

单位：亿元

| | | 建设项目 | | | | 省市重点工程 | | | |
|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 项目数量 | 年度投资 | 产业投资项目 | | 民间投资项目 | | 省级重点工程 | | 市级重点工程 | |
| | | 数量 | 年度投资 | 数量 | 年度投资 | 数量 | 年度投资 | 数量 | 年度投资 |
| 128 | 60 | 62 | 35.2 | 54 | 33.4 | 2 | 9.6 | 3 | 6.9 |

附件 3

2023 年四季度招商引资目标任务清单

单位：亿元

| 新签约项目总投资 | 新开工固定资产投资计划总投资 | 固定资产投资资金到位 |
|----------|----------------|------------|
| 24 | 9 | 2.5 |

附件 4

2023 年已开工未入统项目清单

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设单位 | 总投资 | 年度计划投资 | 联系人及联系方式 |
|---------|-----------------------------------|-------|--------------------|--------|--------|--------------------|
| 合计 25 项 | | | | 125385 | 29960 | |
| 1 | 新建城南小学建设项目 | 教育局 | 教育局 | 12085 | 7000 | 程王芬 13593329270 |
| 2 | 人民医院提标扩能项目 | 住建局 | 人民医院 | 3015 | 1200 | 赵国亮 18035620820 |
| 3 | 年出栏 2 万头生猪建设项目 | 崇文镇政府 | 陵川县大寨田生态农业科技发展有限公司 | 1100 | 300 | 苏宇波 18503564755 |
| 4 | 崇文镇小召村以工代赈（小召-G207 国道连接线）改造修复道路工程 | 崇文镇政府 | 崇文镇人民政府 | 780 | 500 | 宁小海 18734610518 |
| 5 | 凯旋石材有限公司花岗石板材生产线项目 | 附城镇政府 | 陵川县凯旋石材有限公司 | 2000 | 500 | 陈苓 13333404422 |
| 6 | 公共实训基地配套实训设备建设项目 | 人社局 | 人力资源交流服务中心 | 990 | 330 | 牛建武 13835659360 |
| 7 | 百谷旺蛋鸡养殖三期建设项目 | 杨村镇政府 | 陵川县百谷旺农业发展有限公司 | 2950 | 500 | 于军辉 13503566933 |

2023 年已开工未入统项目清单

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设单位 | 总投资 | 年度计划投资 | 联系人及联系方式 |
|----|--|--------|------------------|------|--------|--------------------|
| 8 | 太行一号旅游公路(王莽岭至古郊段)重点边坡地质灾害防治与生态修复综合治理项目 | 交通局 | 交通局 | 2061 | 400 | 李志鹏 18935266568 |
| 9 | 王莽岭景区供水提升改造工程 | 水务局 | 晋泽源供水有限公司 | 1269 | 700 | 赵晓峰 15835697097 |
| 10 | 天成科创数字自动化车间技术项目 | 工信局 | 晋城天成科创股份有限公司 | 3000 | 1000 | 白锋营 13675403406 |
| 11 | 马圪当乡四义村连翘产业园区建设项目 | 马圪当乡政府 | 山西太行乐翹农业开发有限公司 | 2400 | 300 | 刘秀文 13994707670 |
| 12 | 礼义镇椅掌村仓储加工项目 | 礼义镇政府 | 三产融合礼杨园区农业开发有限公司 | 3817 | 1300 | 苏志方 15234649750 |
| 13 | 华佳禽业鸡舍提质改造建设项目 | 杨村镇政府 | 晋城华佳禽业股份有限公司 | 2090 | 200 | 杨钰锋 13838297307 |
| 14 | 固体废物综合利用项目 | 工信局 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 1032 | 300 | 熊方锋 15135694204 |
| 15 | 2023 年高标准农田项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 3506 | 2500 | 毕雪忠 13835693768 |
| 16 | 示范性综合托育服务中心 | 卫体局 | 卫体局 | 1343 | 380 | 李超彦 13703566791 |

2023 年已开工未入统项目清单

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设单位 | 总投资 | 年度计划投资 | 联系人及联系方式 |
|----|------------------------------|---------------|----------------|-------|--------|---------------------|
| 17 | 黄围体育公园一期工程（南岭街体育活动广场） | 卫体局 | 卫体局 | 1266 | 340 | 李超彦 13703566791 |
| 18 | 陵川东街村等低压线路及配变台区改造工程 | 国网陵川供电公司 | 国网陵川供电公司 | 586 | 160 | 刘荃 18803566684 |
| 19 | 陵川 10kv 后郊线改造工程 | 国网陵川供电公司 | 国网陵川供电公司 | 551 | 140 | 刘荃 18803566684 |
| 20 | 陵川 10kv 冶头线改造工程 | 国网陵川供电公司 | 国网陵川供电公司 | 727 | 210 | 刘荃 18803566684 |
| 21 | 中药材冷链物流仓储中心建设项目 | 市乡村振兴投资开发有限公司 | 晋城市鸿远供应链管理有限公司 | 16520 | 3000 | 上官志军 13753658769 |
| 22 | 中广核陵川风光农林互补清洁能源基地一期 150MW 项目 | 发改局 | 中广核新能源（陵川）有限公司 | 58545 | 8000 | 张亦赫 18636182623 |
| 23 | 金隅窑尾烟气中温中尘 SCR 超低排放项目 | 工信局 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 1852 | 200 | 熊方锋 15135694204 |
| 24 | 西河底镇河元村千头猪场建设项目 | 西河底镇政府 | 河元村村民委员会 | 900 | 200 | 张政 13593326670 |
| 25 | 县城集中供热二次管网工程 | 住建局 | 陵川县昌城供热有限公司 | 1000 | 300 | 张文强 13834328252 |

附件 5

2023 年末按序时进度推进项目清单

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设单位 | 总投资 | 年度计划投资 | 1-10 月份完成投资 | 完成率 | 联系人及联系方式 |
|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|-------------|-------|--------------------|
| 合计 10 项 | | | | 336966 | 121193 | 58319 | | |
| 1 | 人民医院提标扩能项目 | 住建局 | 人民医院 | 3015 | 1200 | 494 | 42.3% | 赵国亮 13935620820 |
| 2 | 国道 207 线(长治晋城界至陵川)升级改造工程 | 晋城市公路分局 | 晋城市公路分局 | 60627 | 23093 | 13740 | 59.5% | 吕晋阳 13509765766 |
| 3 | 2023 年高标准农田建设项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 3506 | 2500 | 900 | 36% | 毕雪忠 13835693768 |
| 4 | 20 万亩连翘基地建设项目 | 中药材产业发展中心 农投公司 | 中药材产业发展中心 农投公司 | 12000 | 6000 | 2000 | 33.3% | 孔笋 13353569856 |
| 5 | 中广核一期 150 兆瓦光伏发电项目 | 发改局 | 中广核新能源(陵川)有限公司 | 60000 | 42000 | 7300 | 17.4% | 张亦赫 18636182623 |

2023 年末按序时进度推进项目清单

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设单位 | 总投资 | 年度计划投资 | 1-10 月份完成投资 | 完成率 | 联系人及联系方式 |
|----|----------------------------|------|------------------|--------|--------|-------------|-------|--------------------|
| 6 | 苏村煤业绿色开采矸石充填项目 | 崇安能源 | 苏村煤业 | 6429 | 5000 | 2805 | 56.1% | 张文亮 18503567218 |
| 7 | 鑫源 90 平方米烧结机烟气深度治理技术提升改造项目 | 工信局 | 陵川县鑫源冶炼有限责任公司 | 13800 | 10000 | 8600 | 86% | 牛伟亮 18534469291 |
| 8 | 七彩太行·云上太行冰雪运动休闲度假区建设项目 | 示范区 | 七彩太行冰雪旅游开发有限公司 | 137000 | 15000 | 10000 | 66.7% | 马丽娜 15234663068 |
| 9 | 王莽岭景区索道建设工程 | 示范区 | 晋城市国投公司 | 35389 | 12400 | 11500 | 92.7% | 苗壮 15235642260 |
| 10 | 云顶旅游度假休闲中心项目 | 示范区 | 山西太行云顶文化旅游发展有限公司 | 5200 | 4000 | 980 | 81.7% | 张勇 13935654011 |

附件 6

2023 年冬季行动项目问题困难交办清单（第一批）

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 年度计划投资 | 存在主要问题 | 问题解决部门及责任人 | 项目联系人 | 责任单位负责人 | 责任县领导 | 备注 |
|----|---------------------|------|------|--------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------|-------|----|
| 1 | 七彩太行·云上太行冰雪运动休闲度假项目 | 续建 | 13.7 | 1.5 | 一期：尚未供地 二期：需列入成片开发方案 | 示范区 鲍永庆 自然资源局王鹏霄 | 马丽娜 15234663068 | 示范区 鲍永庆 | 赵兴顺 | |
| 2 | 太行云顶旅游休闲度假中心项目 | 续建 | 0.52 | 0.4 | 一是需加强沟通协调 | 古郊乡政府 王国亮 | 李晨旭 13453648857 | 示范区 鲍永庆 | 王嘉 | |
| | | | | | 二是需完成土地征收 | 古郊乡政府 王国亮 自然资源局 王鹏霄 | | | | |
| 3 | 太行锡崖沟服务中心项目（悬崖酒店） | 新建 | 3.2 | | 一是需加强沟通协调 | 古郊乡政府 王国亮 | 李晨旭 13453648857 | 示范区 鲍永庆 | 王嘉 | |
| | | | | | 二是需完成乡村批次报批 | 古郊乡政府 王国亮 自然资源局 王鹏霄 | | | | |

2023 年冬季行动项目问题困难交办清单（第一批）

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 年度计划投资 | 存在主要问题 | 问题解决部门及责任人 | 项目联系人 | 责任单位负责人 | 责任县领导 | 备注 |
|----|---------------|------|------|--------|------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------|----|
| 4 | 绿之金二期建设项目 | 新建 | 3 | | 需与市自然资源局对接解决建设用地增量空间问题 | 自然资源局 王鹏霄 | 韩苗苗 18334666686 | 产业园区发展服务中心 陈学武 | 赵永胜 | |
| 5 | 中农联陵川科农绿谷项目 | 新建 | 30 | | 需解决先期育苗试点30亩用地问题 | 杨村镇政府 冯伟 自然资源局 王鹏霄 | 李静 13703569551 | 农业农村局 毕雪忠 | 赵永胜 | |
| 6 | 县城西南片区雨污水官网工程 | 新建 | 0.54 | | 需解决2个泵站涉及永久占地问题 | 住建局 李赛铁 自然资源局 王鹏霄 | 赵国亮 13935620820 | 住建局 李赛铁 | 马丰 | |
| 7 | 第二污水处理厂建设工程 | 新建 | 1.18 | | 需办理相关用地手续 | 住建局 李赛铁 自然资源局 王鹏霄 | 赵国亮 13935620820 | 住建局 李赛铁 | 马丰 | |
| 8 | 人民医院迁建项目 | 新建 | 4 | | 需解决项目选址问题 | 自然资源局 王鹏霄 卫体局 李超彦 发改局 肖新德 | 程伟 13935620522 | 卫体局 李超彦 | 吴春梅 | |

附件 7

2024 年一季度计划开工项目前期手续办理清单（第一批）

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 年度计划投资 | 责任单位 | 建设单位 | 立项用地规划许可阶段 | | | | 工程建设许可阶段 | | | | | | | | | | 施工许可阶段 | | 联系人及联系方式 | 备注 |
|----|---------------------|--------|--------|-------------------|------------|--------|------|------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|------|------|------|----------|------------|--------|---------|--------------------|----|
| | | | | | 可行性研究报告审批 | 初步设计审批 | 项目核准 | 项目备案 | 用地预审与选址意见书核发 | 建设工程设计方案审定 | 建设用地规划许可证核发 | 建设工程规划许可证核发 | 人防报建审批 | 环评审批 | 节能审查 | 取水许可 | 水土保持方案审批 | 洪水影响评价报告审批 | 消防设计审查 | 施工许可证核发 | | |
| 1 | 充电桩建设项目 | 0.11 | 国投公司 | 国投公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 和福军 13703566177 | |
| 2 | 金隅冀东水泥粉磨系统节能技改项目 | 0.94 | 工信局 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 熊方锋 15135694204 | |
| 3 | 苏村煤业智能化建设项目 | 0.06 | 崇安能源 | 山西陵川崇安苏村煤业有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 张文亮 13593327218 | |
| 4 | 关岭山智能化煤矿信息化基础设施建设项目 | 0.1 | 崇安能源 | 山西陵川崇安关岭山煤业有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 刘志雄 13835690351 | |
| 5 | 王莽岭双创基础设施改造提升项目 | 0.98 | 示范区文旅局 | 中冶天工集团有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 李晨旭 13453648857 | |
| 6 | 大双村精品文化民宿项目 | 0.06 | 文旅局 | 陵川县太行印象文化旅游发展有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 段铁军 17682311486 | |

2024年一季度计划开工项目前期手续办理清单（第一批）

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 年度计划投资 | 责任单位 | 建设单位 | 立项用地规划许可阶段 | | | | | 工程建设许可阶段 | | | | | | | | | 施工许可阶段 | | 联系人及联系方式 | 备注 | |
|----|------------------------|--------|---------|-----------------|------------|-------|------|------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|------|------|------|----------|------------|--------|---------|----------|--------------------|--|
| | | | | | 可行性研究报告审批 | 初步设审批 | 项目核准 | 项目备案 | 用地预审与选址意见书核发 | 建设工程设计方案审定 | 建设用地规划许可证核发 | 建设工程规划许可证核发 | 人防报建审批 | 环评审批 | 节能审查 | 取水许可 | 水土保持方案审批 | 洪水影响评价报告审批 | 消防设计审查 | 施工许可证核发 | | | |
| 7 | 城南安置小区建设项目 | 2 | 住建局 | 山西鑫伟祥置业有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 未办理 | 王宏伟 13593273545 | |
| 8 | 陵川县连翘育苗基地建设项目 | 0.12 | 中药材发展中心 | 陵川县田园农业投资发展有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 靳忠豪 18435682888 | |
| 9 | 六泉乡中药材规范化种植项目 | 0.1 | 六泉乡政府 | 六泉乡各村村委 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 连华鹏 15835681218 | |
| 10 | 小平村“玉露香梨+肉羊养殖”高效立体农业项目 | 0.12 | 礼义镇政府 | 陵川县禾祥农业开发有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 石小湖 13133462625 | |
| 11 | 丽霞花卉栽培园项目 | 0.06 | 潞城镇政府 | 陵川县丽霞花卉栽培园 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 郭志强 18835685559 | |

2024年一季度计划开工项目前期手续办理清单（第一批）

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 年度计划投资 | 责任单位 | 建设单位 | 立项用地规划许可阶段 | | | | 工程建设许可阶段 | | | | | | | | | | 施工许可阶段 | | 联系人及联系方式 | 备注 | | |
|----|-------------------|--------|----------|---------------|------------|--------|------|------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|------|------|------|----------|------------|--------|---------|----------|-----|--------------------|--|
| | | | | | 可行性研究报告审批 | 初步设计审批 | 项目核准 | 项目备案 | 用地预审与选址意见书核发 | 建设工程设计方案审定 | 建设用地规划许可证核发 | 建设工程规划许可证核发 | 人防报建审批 | 环评审批 | 节能审查 | 取水许可 | 水土保持方案审批 | 洪水影响评价报告审批 | 消防设计审查 | 施工许可证核发 | | | | |
| 12 | 存栏5000只羊现代化养羊扩建项目 | 0.2 | 崇文镇政府 | 陵川县红灯笼养殖有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 宁小海 18734610518 | |
| 13 | 冶头现代化育雏场、蛋鸡场建设项目 | 0.2 | 六泉乡政府 | 陵川县易成农牧禽业有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 赵文虎 13935649208 | |
| 14 | 陵川县康润养殖场项目 | 0.18 | 畜牧兽医服务中心 | 陵川县康润养殖有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 武海文 13593343555 | |
| 15 | 桥西村万头生猪规范化养殖项目 | 0.15 | 礼义镇政府 | 桥西村股份经济合作社 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 王军 13994731158 | |
| 16 | 新建2000只育肥羊场建设项目 | 0.15 | 附城镇政府 | 陵川县博如羊养殖场 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 娄永进 13333567659 | |

2024 年一季度计划开工项目前期手续办理清单（第一批）

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 年度计划投资 | 责任单位 | 建设单位 | 立项用地规划许可阶段 | | | | | 工程建设许可阶段 | | | | | | | | | | 施工许可阶段 | | 联系人及联系方式 | 备注 |
|----|-------------------|--------|-------|----------------|------------|-------|------|------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|------|------|------|----------|------------|--------|---------|-----|--------------------|----|
| | | | | | 可行性研究报告审批 | 初步设审批 | 项目核准 | 项目备案 | 用地预审与选址意见书核发 | 建设工程设计方案审定 | 建设用地规划许可证核发 | 建设工程规划许可证核发 | 人防报建审批 | 环评审批 | 节能审查 | 取水许可 | 水土保持方案审批 | 洪水影响评价报告审批 | 消防设计审查 | 施工许可证核发 | | | |
| 17 | 新建 1500 只育肥羊场建设项目 | 0.11 | 附城镇政府 | 陵川县羊帆养殖有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 赵秋儿 18735626590 | |
| 18 | 30 万鹌鹑养殖建设项目 | 0.07 | 礼义镇政府 | 西头村股份经济合作社 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 王军 13994731158 | |
| 19 | 华旺 5 万只蛋鸡养殖项目 | 0.06 | 平城镇政府 | 陵川华旺畜禽养殖有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 苏学文 13403563719 | |
| 20 | 大义井村散养土鸡项目 | 0.05 | 礼义镇政府 | 礼义镇大义井村股份经济合作社 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 王军 13994731158 | |
| 21 | 太行一号示范带数智中心项目 | 0.09 | 农业农村局 | 农业农村局 | 未办理 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 毕雪忠 18535627969 | |

2024年一季度计划开工项目前期手续办理清单（第一批）

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 年度计划投资 | 责任单位 | 建设单位 | 立项用地规划许可阶段 | | | | 工程建设许可阶段 | | | | | | | | | | 施工许可阶段 | | 联系人及联系方式 | 备注 | |
|----|------------------|--------|-----------------|-----------------|------------|--------|------|------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|------|------|------|----------|------------|--------|---------|----------|--------------------|--|
| | | | | | 可行性研究报告审批 | 初步设计审批 | 项目核准 | 项目备案 | 用地预审与选址意见书核发 | 建设工程设计方案审定 | 建设用地规划许可证核发 | 建设工程规划许可证核发 | 人防报建审批 | 环评审批 | 节能审查 | 取水许可 | 水土保持方案审批 | 洪水影响评价报告审批 | 消防设计审查 | 施工许可证核发 | | | |
| 22 | 连翘茶饮料全自动生产线建设项目 | 0.07 | 陵川县田园农业投资发展有限公司 | 陵川县田园农业投资发展有限公司 | 未办理 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 孔笋 13353569856 | |
| 23 | 连翘啤酒全自动批量生产线建设项目 | 0.06 | 陵川县田园农业投资发展有限公司 | 陵川县田园农业投资发展有限公司 | 未办理 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 孔笋 13353569856 | |
| 24 | 三谷千头牛场园区项目 | 0.3 | 畜牧兽医服务中心 | 陵川县三谷养殖有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 冯敏普 13603867985 | |
| 25 | 百谷旺蛋鸡养殖三期建设项目 | 0.2 | 畜牧兽医服务中心 | 陵川百谷旺农业发展有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 于军辉 13503566933 | |
| 26 | 白洋泉河防洪能力提升项目 | 0.23 | 水务局 | 水务局 | 未办理 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 王陵峰 13935680964 | |

2024年一季度计划开工项目前期手续办理清单（第一批）

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 年度计划投资 | 责任单位 | 建设单位 | 立项用地规划许可阶段 | | | | 工程建设许可阶段 | | | | | | | | | | 施工许可阶段 | | 联系人及联系方式 | 备注 | | |
|----|------------------|--------|------------|------------|------------|-------|------|------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|------|------|------|----------|------------|--------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | | 可行性研究报告审批 | 初步设审批 | 项目核准 | 项目备案 | 用地预审与选址意见书核发 | 建设工程设计方案审定 | 建设用地规划许可证核发 | 建设工程规划许可证核发 | 人防报建审批 | 环评审批 | 节能审查 | 取水许可 | 水土保持方案审批 | 洪水影响评价报告审批 | 消防设计审查 | 施工许可证核发 | | | | |
| 27 | 东大河防洪能力提升项目 | 0.16 | 水务局 | 水务局 | 未办理 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 王陵峰 13935680964 | |
| 28 | 淇河陵川县段防洪能力提升项目 | 0.1 | 水务局 | 水务局 | 未办理 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 王陵峰 13935680964 | |
| 29 | 陵川县农村公路提质改造项目 | 0.5 | 交通局 | 交通局 | 未办理 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 郑鹏 13835656810 | | |
| 30 | 马圪当派出所业务技术用房修建工程 | 0.08 | 公安局 | 公安局 | 已办理 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 未办理 | 王志民 18835676969 | | | |
| 31 | 礼杨农产品仓储加工用房项目 | 0.15 | 产业园区发展服务中心 | 产业园区发展服务中心 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 陈学武 13453601899 | | |

2024年一季度计划开工项目前期手续办理清单（第一批）

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 年度计划投资 | 责任单位 | 建设单位 | 立项用地规划许可阶段 | | | | 工程建设许可阶段 | | | | | | | | | | 施工许可阶段 | | 联系人及联系方式 | 备注 | |
|----|------------------------|--------|-------|-------|------------|--------|------|------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|------|------|------|----------|------------|--------|---------|----------|--------------------|--|
| | | | | | 可行性研究报告审批 | 初步设计审批 | 项目核准 | 项目备案 | 用地预审与选址意见书核发 | 建设工程设计方案审定 | 建设用地规划许可证核发 | 建设工程规划许可证核发 | 人防报建审批 | 环评审批 | 节能审查 | 取水许可 | 水土保持方案审批 | 洪水影响评价报告审批 | 消防设计审查 | 施工许可证核发 | | | |
| 32 | 县城西南片区雨污水管网工程 | 0.35 | 住建局 | 住建局 | 已办理 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 不涉及 | 未办理 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 赵国亮 13935620820 | |
| 33 | 县城六条市政道路品质提升工程 | 0.25 | 住建局 | 住建局 | 未办理 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 赵国亮 13935620820 | |
| 34 | 2024年度历史遗留矿山生态修复项目 | 0.07 | 自然资源局 | 自然资源局 | 未办理 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 王鹏霄 13835692019 | |
| 35 | 郊底村圪塔自然村上级农村土地综合整治试点项目 | 0.1 | 自然资源局 | 自然资源局 | 未办理 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 王鹏霄 13835692019 | |
| 36 | 城南小学及幼儿园设施设备配备项目 | 0.1 | 教育局 | 教育局 | 未办理 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 李海红 13703566275 | |

2024年一季度计划开工项目前期手续办理清单（第一批）

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 年度计划投资 | 责任单位 | 建设单位 | 立项用地规划许可阶段 | | | | | 工程建设许可阶段 | | | | | | | | | | 施工许可阶段 | | 联系人及联系方式 | 备注 |
|----|-------------------|--------|------------|------------|------------|-------|------|------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|------|------|------|----------|------------|--------|---------|-----|--------------------|----|
| | | | | | 可行性研究报告审批 | 初步设审批 | 项目核准 | 项目备案 | 用地预审与选址意见书核发 | 建设工程设计方案审定 | 建设用地规划许可证核发 | 建设工程规划许可证核发 | 人防报建审批 | 环评审批 | 节能审查 | 取水许可 | 水土保持方案审批 | 洪水影响评价报告审批 | 消防设计审查 | 施工许可证核发 | | | |
| 37 | 教育提质改造项目 | 0.14 | 教育局 | 教育局 | 未办理 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 李海红 13703566275 | |
| 38 | 华佳禽业鸡舍提质改造建设项目 | 0.18 | 杨村镇政府 | 陵川华佳禽业有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 杨钰锋 13838297307 | |
| 39 | 马圪当乡四义村连翘产业园区建设项目 | 0.21 | 马圪当乡政府 | 四义村股份经济合作社 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 刘秀文 13994707670 | |
| 40 | 平城化工园区安全提升项目 | 0.07 | 产业园区发展服务中心 | 产业园区发展服务中心 | 已办理 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 陈学武 13453601899 | |
| 41 | 河元村新建生猪养殖项目 | 0.09 | 西河底镇政府 | 河元村股份经济合作社 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 张政 13593326670 | |

2024年一季度计划开工项目前期手续办理清单（第一批）

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 年度计划投资 | 责任单位 | 建设单位 | 立项用地规划许可阶段 | | | | 工程建设许可阶段 | | | | | | | | | | 施工许可阶段 | | 联系人及联系方式 | 备注 | |
|----|------------------|--------|--------|--------------|------------|--------|------|------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|------|------|------|----------|------------|--------|---------|----------|--------------------|--|
| | | | | | 可行性研究报告审批 | 初步设计审批 | 项目核准 | 项目备案 | 用地预审与选址意见书核发 | 建设工程设计方案审定 | 建设用地规划许可证核发 | 建设工程规划许可证核发 | 人防报建审批 | 环评审批 | 节能审查 | 取水许可 | 水土保持方案审批 | 洪水影响评价报告审批 | 消防设计审查 | 施工许可证核发 | | | |
| 42 | 陵川县南园乡村生态采摘园建设项目 | 0.06 | 西河底镇政府 | 南园乡村生态采摘园 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 张政 13593326670 | |
| 43 | 陵川县礼义镇综合文化站建设项目 | 0.6 | 文旅局 | 礼义镇政府 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 王军 13994731158 | |
| 44 | 新建10000只育肥羊场建设项目 | 0.34 | 附城镇政府 | 陵川县丰生牧业有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 娄永进 13333567659 | |
| 45 | 夺火乡元康中药材仓储建设项目 | 0.2 | 夺火乡政府 | 陵川县元康中药材有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 已办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未办理 | 张学鹏 13097658018 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件 8

县级领导包保推进重点项目清单

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设单位 | 总投资 | 年度计划投资 | 项目联系人及电话 | 备注 |
|------------------|----------------------------|------|------------------|--------|--------|--------------------|--------|
| 樊武斌常务副县长包保推进项目清单 | | | | | | | |
| 1 | 中广核一期 150 兆瓦光伏发电项目 | 发改局 | 中广核新能源（陵川）有限公司 | 60000 | 42000 | 张亦赫 18636182623 | 未达序时进度 |
| 2 | 苏村煤业绿色开采矸石充填项目 | 崇安能源 | 苏村煤业 | 6429 | 5000 | 张文亮 13593327218 | 未达序时进度 |
| 3 | 鑫源 90 平方米烧结机烟气深度治理技术提升改造项目 | 工信局 | 陵川县鑫源冶炼有限责任公司 | 13800 | 10000 | 牛伟亮 18534469291 | 未达序时进度 |
| 赵兴顺主任保推进项目清单 | | | | | | | |
| 4 | 七彩太行·云上太行冰雪运动休闲度假区建设项目 | 示范区 | 七彩太行冰雪旅游开发有限公司 | 137000 | 15000 | 马丽娜 15234663068 | 未达序时进度 |
| 5 | 云顶旅游度假休闲中心项目 | 示范区 | 山西太行云顶文化旅游发展有限公司 | 5200 | 4000 | 张勇 13935654011 | 未达序时进度 |
| 6 | 王莽岭景区索道建设工程 | 示范区 | 晋城市国投公司 | 35389 | 12400 | 苗壮 15235642260 | 未达序时进度 |

县级领导包保推进重点项目清单

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设单位 | 总投资 | 年度计划投资 | 项目联系人及电话 | 备注 |
|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|--------------------|--------|
| 马丰副县长包保推进项目清单 | | | | | | | |
| 7 | 国道 207 线（长治晋城界至陵川）升级改造工程 | 晋城市公路分局 | 晋城市公路分局 | 60627 | 23093 | 吕晋阳 13509765766 | 未达序时进度 |
| 8 | 人民医院提标扩能项目 | 住建局 | 人民医院 | 3015 | 1200 | 赵国亮 13935620820 | 未达序时进度 |
| 赵永胜副县长包保推进项目清单 | | | | | | | |
| 9 | 2023 年高标准农田建设项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 3506 | 2500 | 毕雪忠 13835693768 | 未达序时进度 |
| 10 | 20 万亩连翘基地建设项目 | 中药材产业发展中心 农投公司 | 中药材产业发展中心 农投公司 | 12000 | 6000 | 孔笋 13353569856 | 未达序时进度 |

抄送：县委办公室，人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，
县检察院，新闻单位。

陵川县人民政府办公室

2023年11月15日印发
